ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

44) ಮಂಡಿಸಿದೆ:

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ. ರವರಿಗೆ Construction of RCC deck in 4th cross Vishweshwariah layout Muneshwaranagara and Soundarya Layout W.No.14 DSD. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ: 17-12-2013 ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾರ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ: 29-3-2014 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 101 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾಲವಿಸ್ತರಣೆ, ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ.

45) ಲೆಕ್ಕ ಶಾಖೆ (ಟಿಪ್ಪಣಿ) ರವರಿಗೆ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಿದೆ.

46) ಕಾ.ನಿ.ಇ.(ಟಿ) ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike,
Dasarahalli Zone, Bangalore-57.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ Construction of Rec deck ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -11-
in Ward Cross Vishweshwaraiah Layout Mallewshwaram and
Sanitary Layout in L-no.55)

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
47)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **ಮಂಜು ಬಿ.ಎಂ** ರವರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 14ರ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರುರವರು ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ರವರು ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ, ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ 1644 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 164364–67 ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಳತೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚೆಕ್ ಮೆಜರ್‌ಮೆಂಟ್ ನೊಂದಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಈ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ಬಿಆರ್. ಸಂ.:676/29.03.14 ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ: 1644 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:– 164364 ರಿಂದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 164367 ವರಗೆ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಅಳತೆ ದಾಖಲಿಸಿ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 100% ಚೆಕ್ ಮೆಜರ್‌ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 25% ಚೆಕ್ ಮೆಜರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿತ ಷೆಡ್ಯೂಲ್–ಬಿ ಯ ಪರಿಮಾಣ ಹಾಗೂ ದರಗಳ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಛಾಯಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ 1771 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ.489936.00 ಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸನೀಯ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಟಾವಣೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.35992.00 ಗಳನ್ನು ಕಟಾಯಿಸಿ ಬಿಲ್ಲಿನ ನಿವ್ವಳ ಮೊತ್ತ ರೂ.453944.00 ಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **ಮಂಜು ಬಿ.ಎಂ** ರವರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾಸುಮಾಡಲು ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 27/5/14
48)	ಲೆ.ಅ ಶೀರ್ಷಿಕೆ (41) ಅಡಿ ರೂ. 4,89,936/- ಬಿಲ್ಲು ಪಾಸು ಮಾಡಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
49)	EXECUTIVE ENGINEER Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike, Dasarahalli Upa Vibhaga, Bangalore-57.